

AIB-VINCOTTE Belgium, vereniging zonder winsttoegmerk
ERKENDE CONTROLE-INSTELLING
Maatschappelijke zetel: André Drouartlaan, 29 - B-1160 Brussel
Tel.: (02) 674 57 11 - Fax: (02) 674 59 59 - Telex: 23166

AV Antwerpen : Tél.: (03) 221 86 11 AV Hasselt : Tél.: (011) 25 32 86
 AV Brabant : Tél.: (02) 674 57 11 AV Kortrijk : Tél.: (056) 26 61 11
 AV Brugge : Tél.: (050) 36 86 10 AV Liège : Tél.: (04) 247 47 33
 AV Charleroi : Tél.: (071) 34 49 00 AV Namur : Tél.: (081) 25 51 00
 AV Gent : Tél.: (09) 244 77 11 AV Luxembourg : Tél.: (00-352) 481 85 81

Code PC Resi. 1



Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:

Naam, Voornaam: Jozef De Puer Buis

BTW nr.: 415 251 757

of identiteitskaartnr:

Elektrabel

Stroomleverancier:

Electra

Meter nr.:

stand: 1

Wijze van meting: -deg -tweevoudig -nachtmetef -

VERSLAG nr.: P002200584

Lid nr.:

Ontvangstbewijs nr.: fakta

Installatie: Naam: Wloayens Frans

Adres: Eekhofstraat 35

6710 Kytwaand

Datum onderzoek: 11/12/2002

Eigenaar of aangestelde: Tel.:

Naam, Voornaam: Wloayens Frans

Adres: Eekhofstraat 37 Kytwaand

Aanvrager: Woluwel Ooms Kytwaand

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke
Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI art. 186 86 87 88 95 ARAB TR. Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 1 A Type: Man 2x10

Omschrijving aansluiting: andrywond Kabeltype: EMU Doorsnede: 4 x 10 mm²

Voeding hoofdbord: 2 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 12

Type aardelektrode: Lu Spreidingsweerstand: 5 Ohms Algemeen isolatieniveau: 1 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

De nummer 1

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen



De hoofddifferentiaal was werd (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden voor 11/12/2002..... evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet voor opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:

2

VISUM VAN DE STROOMVERDEELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening

[Handtekening]

De versnover 4